

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
1	Completamento della scuola media Galilei (scuole medie inferiori)	04 02	2002	1.291.142,25	Det. Mutuo n.30-26/07/02 Concessione Cdp 12/09/02 a carico del Comune	Appalto in corso				Settore LL.PP.	TORITTO
2	Piano di riqualificazione urbano Parco Lama Balice	08 01	2004	5.192.587,82	Det. Mutuo n. 48 – 24/11/2004 - Concessione Cdp 9/12/2004 a carico del Comune	Lotto in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	CASANOVA
3	Opere di urbanizzazione per la realizzazione di interventi di riqualificazione e recupero ERP del Comune di Bari-Japigia per l'attivazione protocollo d'intesa 31/03/99	08 01	2007	1.387.318,10	Ricavi da alienazione	Appalto in corso				Settore LL.PP.	CASANOVA
		08 01	2009	1.362.938,90	Cofinanziamento comunale Delibera di Consiglio n. 29 del 14/04/2009						
4	Riqualificazione della Caserma Rossani e del q.re Carrassi – San Pasquale	01 05	2008	2.600.000,00	Contributo statale - Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n. 910 del 23/09/2008	Appalto Concluso	29/01/2019	01/06/2021	105,42 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
5	Sistemazione ed allargamento via Alberotanza e Calvani (in corso transazione)	10 05	2009	129.114,23	Det. Mutuo n. 54 -02/12/2009 - Concessione Cdp 28/12/2009 a carico del Comune posizione 4539714 - (imp.7232/2009 reis.2259/2015)	Da definire procedure espropriativa				Settore LL.PP.	TROTТА
6	Sistemazione a parcheggio e verde attrezzato dell'area sita a Largo 2 Giugno	10 05	2009	2.500.000,00	€ 1.750.000,00 Contributo statale -Decreto Dir. Min. Ambiente n. 1097 del 10/12/2007; 750.000,00 Bilancio Comunale	Appalto in corso di esecuzione				POS TRAFFICO	TROTТА
7	Intervento di riqualificazione Lungomare di Fesca – San Girolamo	07 01	2010	8.500.000,00	Contributo regionale FESR 2007/2013 Mis. 7.1	Appalto in corso				Settore LL.PP.	TORITTO
8	Realizzazione auditorium alla scuola C. Perone	04 02	2011	400.000,00	Det. Mutuo n. 54 – 09/11/2011 - Concessione Cdp 23/12/2011 a carico del Comune	Approvato progetto esecutivo	in attesa di finanziamento	non prevedibile	1.379,31 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
9	Lavori di riqualificazione del litorale del quartiere San Girolamo Fesca	07 01	2011	7.000.000,00	Contributo Regionale	Appalto in corso				Settore LL.PP.	TORITTO
10	Riqualificazione del giardino di Via Ricchioni al Quartiere San Paolo	09 02	2011	150.000,00	Det. Mutuo n. 77 – 16/11/2011 Concessione Cdp 29/12/2011 a carico del Comune	In attesa progetto esecutivo				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
11	Riqualificazione aree a giardino al quartiere San Paolo 2° Lotto	09 02	2011	150.000,00	Det. Mutuo n. 88– 06/12/2011 Concessione Cdp 30/12/2011 a carico del Comune	In corso di esecuzione				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
12	Rotatoria Via Gentile, prolungamento Via De Liguori e Pista Ciclabile Via Caldarola tratto Via Toscanini – Via Loiacono	10 05	2011	155.000,00	Contributo Regionale	Lavori sospesi – liquidato 1° Sal – instaurato contenzioso con la società appaltatrice				Settore LL.PP.	TROTТА
13	Rotatoria Via Gentile, prolungamento Via De Liguori e Pista Ciclabile Via Caldarola tratto Via Toscanini – Via Loiacono	10 05	2011	294.623,65	Contributo Regionale	Lavori sospesi – liquidato 1° Sal – instaurato contenzioso con la società appaltatrice				Settore LL.PP.	TROTТА

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
14	Lavori complementari per le urbanizzazioni primarie della città vecchia	10 05	2011	150.500,00	Det. Mutuo n. 14 – 28/07/2011 - Concessione Cdp 05/10/2011 a carico del Comune	Somme utilizzate per finanziare quota parte dei lavori di recupero e valorizzazioni delle urbanizzazioni primarie della città vecchia: pavimentazione percorsi e realizzazione sotto servizi nel 6° Percorso del Comune di Bari – strada Annunziata – aggiudicati con D. D. n. 2017/160/00551 del 29/03/2017, rettificata dalla D.D.n. 2017/160/00645 dell'11/04/2017				Settore LL.PP.	ARBOREA
16	Impianto climatizzazione e produzione ACS pompe di calore c/o Palazzetto dello Sport	01 05	2012	995.736,24	Contributo statale	Appalto sospeso				Settore LL.PP.	RANALDO
15	Candelabri ornamentali lungomare Starita	01 06	2012	650.000,00	Permessi a costruire	Lavori sospesi				Settore LL.PP.	LOZUPONE
16	Dragaggio porto Torre a Mare	07 01	2012	1.695.049,46	Contributo regionale	Lavori sospesi per risoluzione contrattuale				Settore LL.PP.	RACIOPPI
17	Manutenzione straordinaria lidi e spiagge comunali (2018-2019) - Secondo contratto attuativo	07 01	2019	500.000,00	Permessi a costruire	Conclusi lavori 1° contratto attuativo – conclusi lavori 2° contratto attuativo, approvati con DD 2021/160/00963 del 9.03.2021 gli atti di contabilità finale	27/11/2019	12/12/2020	18,10 €	Settore LL.PP.	RACIOPPI
18	Ceglie del C. zona 167: alloggi ERP da destinare a sfrattati e soggetti portatori di handicap	08 02	2012	1.215.439,91	Civico Bilancio	In attesa trasmissione progetto esecutivo				Settore LL.PP.	AMATO
19	Messa in sicurezza area ex fibronit	09 02	2012	14.227.684,67 €	risorse del Programma Nazionale delle Bonifiche, ex D.M. n.308/2006; decreto commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n 52 del 3/8/2012; Delibera CIPE n. 87 del 3/8/2012	Stato di avanzamento al 100%	-	-	95 €/mq	Igiene	SILVESTRI
20	PIRP S.Marcello - Rinnovo opere di urbanizzazione primaria	10 05	2012	1.000.000,00	Contributo regionale	Disposta risoluzione contrattuale con impresa esecutrice dei lavori Tema srl				Settore LL.PP.	AMATO
21	Realizzazione itinerario ciclabile quart.Carrassi – S.Pasquale	10 05	2012	300.000,00	Permessi a costruire					Settore LL.PP.	SILVESTRI
22	Realizzazione di una intersezione a rotatoria nell'area di incrocio tra Via di Maratona e Via Mascagni	10 05	2013	465.000,00	130.000,00 Contributo Regionale e 335.000,00 Mutuo Cassa DD.PP.	Preliminare da approvare e avvio del procedimento esproprio			93,00 €	Settore LL.PP.	URBANO
24	Realizzazione arteria penetrazione asse Nord – Sud ad Ovest di Carbonara – S. Rita – 1° Stralcio Funzionale	10 05	2013	1.480.000,00 €	Proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire	Approvazione progetto preliminare	-	-	925 €/ml	POS TRAFFICO	SILVESTRI
25	S. Media Melo – interventi prevenzione e riduzione rischio alla vulnerabilità elementi anche non strutturali	04 02	2014	28.705,00	Contributo Statale	Appalto aggiudicatoAppalto aggiudicato	28/01/2019	31/12/2019	1.350,00 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
26	Realizzazione alloggi E.R.P. da destinare a soggetti portatori di handicap	08 02	2014	1.098.859,67	Contributo Regionale	In attesa trasmissione progetto esecutivo				Settore LL.PP.	AMATO

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
27	Realizzazione alloggi E.R.P. da destinare a soggetti portatori di handicap	08 02	2014	1.232.850,21	Contributo Statale	In attesa trasmissione progetto esecutivo				Settore LL.PP.	AMATO
28	Realizzazione rondò quartiere san Pio incrocio via Ancona in Santo Spirito	10 05	2014	200.000,00	Mutuo Cassa DD.PP. Posizione 6010162	Lavori aggiudicati				Settore LL.PP.	ARBOREA
29	PNSSI Sistema Controllo Centralizzato Traffico	10 05	2014	2.200.000,00	Civico bilancio e finanziamento regionale	Lavori sospesi				POS TRAFFICO	SCARAMUZZI
30	Adeguamento Sismico scuola Mazzini, Adeguamento Antincendio scuola Principessa Piemonte, Adeguamento Impianto igienico-sanitario scuole Principessa Piemonte e Marconi, Tinteggiatura Balilla	04 02	2015	1.000.000,00	Trasferimento Regionale	Appalto Concluso	28/03/2019	31/12/2019	1.500,00 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
31	PORTA FUTURO	15 01	2015	3.740.439,66	Trasferimento Regionale	Lavori in corso di esecuzione. Approvazione 2^ perizia suppletiva e di variante.				Settore LL.PP.	FIASCETTI
32	Accordo Quadro per la fornitura di arredi per l'edificio di Porta Futuro all'interno dell'ex Manifattura Tabacchi - 2° stralcio	15 01	2015	572.000,00 di cui 450.000,00 importo a base d'asta, oltre iva e 4.500 per O.S) + 117.500,00 per somme a disposizione)	Trasferimento Regionale	Trasmissione da parte del RUP del progetto esecutivo				Settore LL.PP.	FIASCETTI
33	Lavori di ripristino e adeguamento alle norme di sicurezza impianti del teatro comunale Nicolò Piccinni	05 02	2015	3.077.000,00	Contributo Regionale	Primo lotto concluso Secondo lotto concluso -In attesa doc. per stato finale				Settore LL.PP.	AMATO
34	Rotatoria tra il prolungamento del sovrappasso della SS16 con ex strada vicinale Catino e via Ancona	10 05	2015	200.000,00	Mutuo Cassa DD.PP. Posizione 6010162	Lavori conclusi/approvati atti contabilità finale				Settore LL.PP.	RANALDO
35	Realizzazione Polo bibliotecario regionale della Puglia presso la ex Caserma Rossani CUP J94E15000480002	10 05	2015	€ 9.695.874,64	Trasferimenti regionali APQ Fondi CIPE	Appalto in corso				Settore LL.PP.	RANALDO
36	Accordo quadro per lavori di messa in sicurezza, confezionamento e trasporto smaltimento del cemento amianto tipo eternit rinvenuto presso le scuole comunali, con l'applicazione di nuovo materiale in sostituzione dell'amianto rimosso .CUP:J98C15000130005 CiG: 649422432E	04 01	2016 /2017	€ 147.583,00	Mutuo Cassa DD.PP. con posizione n. 6021026	Appalto in corso	01/01/2017	31/12/2017	650,00 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
37	Miglioramento funzionale e strumentale Laboratori Urbani presso autosilo via Crispi	05 02	2016	€ 150.000,00	Fondi Regione Puglia	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCETTI

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/m	Ripartizione/settore	POS/U.O.
38	Lavori di riqualificazione per il miglioramento della circolazione pedonale e delle utenze deboli di via Argiro - Bari	10 05	2017	€ 750.000,00	€ 217.000,00, con mutuo Pos. 6025557 concesso dalla CDP SPA il 28/12/2015;	Lavori aggiudicati	-	-	385 €/mq	Settore LL.PP.	SILVESTRI
39	Accordo quadro biennale per i lavori di manutenzione degli impianti semaforici della città di Bari 2017/2019	10 05	2017	1.267.274,63 €	Civico Bilancio	Appalto in corso	16/11/2017	30/06/2020	€ 7.729,00/impianto	POS TRAFFICO	ZONNO
40	Accordo quadro lavori manutenzione non programmata impianti pubblicitari	10 05	2017	82.000,00	Civico Bilancio	Appalto in corso				POS TRAFFICO	SCARAMUZZI
41	Lavori di realizzazione sistema di tele allarme antiaggressione per sedi dei servizi socio educativi del comune di Bari - CIG ZDE217A95E	08 01	2018	€ 28.958,26	Civico Bilancio (Capitolo 13333: Entrate derivanti dai contributi Piano Casa per monetizzazione degli standard)	In attesa degli atti di contabilità finale da approvare				Settore LL.PP.	RANALDO
42	Lavori di riqualificazione per il miglioramento della circolazione stradale e la protezione delle utenze deboli delle strade del centro storico della Città di Bari (quartiere S. Nicola). CUP J97H18000180004	10 05	2018	225.000,00	Civico Bilancio (proventi per concessioni edilizie e relative sanzioni per interventi di urbanizzazione primaria e secondaria accertati al capitolo di entrata 13330)	Lavori in esecuzione				Settore LL.PP	ARBOREA
43	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 1 - annualità 2016 - 2018 - CUP j97h18000680001	10 05	2018	2.812.500,00	Mutui	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Stipulato primo contratto attuativo Approvata contabilità finale primo contratto attuativo Stipulato secondo contratto attuativo				Settore LL.PP	ARBOREA
44	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 1 - annualità 2017 - 2018 CUP J97H18000730007	10 05	2018	2.812.500,00	PON METRO	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Stipulato primo contratto attuativo (Lavori in corso di esecuzione) Stipulato secondo contratto attuativo				Settore LL.PP	ARBOREA
45	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 2 - annualità 2016 - 2018 CUP J97H18000690001	10 05	2018	2.625.000,00	Mutui	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Stipulato primo contratto attuativo (Lavori in corso di esecuzione) Stipulato secondo contratto attuativo				Settore LL.PP	TROTTA
	Accordo quadro - lavori di adeguamento,					Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro					

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
46	Riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 2 – annualità 2017 – 2018 - CUP J97h18000740001	10 05	2018	2.625.000,00	PON METRO	Stipulato primo contratto attuativo				Settore LL.PP	TROTTA
47	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 3 - annualità 2016 - 2018 CUP J97H18000700001	10 05	2018	2.437.500,00	Mutui	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Stipulato primo contratto attuativo (Lavori in corso di esecuzione) Stipulato secondo contratto attuativo				Settore LL.PP	SPERA
48	Accordo quadro - accordo quadro dei lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi- municipio 3 – annualità 2017 – 2018 - CUP J97H18000750001	10 05	2018	2.437.500,00	PON METRO	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Stipulato primo contratto attuativo Stipulato secondo contratto attuativo				Settore LL.PP	SPERA
49	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 4 – annualità 2016 – 2018 - CUP J97h18000710001	10 05	2018	2.312.500,00	Mutui	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Stipulato primo contratto attuativo Stipulato secondo contratto attuativo				Settore LL.PP	CUTRONE
50	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 4 – annualità 2017 – 2018 - CUP J97H18000760001	10 05	2018	2.312.500,00	PON METRO	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro				Settore LL.PP	CUTRONE
51	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 5 – annualità 2016 – 2018 - CUP J97H18000720001	10 05	2018	2.312.500,00	Mutui	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Stipulato primo contratto attuativo (Lavori in corso di esecuzione) Stipulato secondo contratto attuativo				Settore LL.PP	ARBOREA
52	Accordo quadro - lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - municipio 5 – annualità 2017 – 2018 - CUP J97H18000770001	10 05	2018	2.312.500,00	PON METRO	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Stipulato primo contratto attuativo (Lavori in corso di esecuzione)				Settore LL.PP	ARBOREA

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/m	Ripartizione/settore	POS/U.O.
						Stipulato secondo contratto attuativo					
53	Lavori di realizzazione di un mercato sul suolo compreso tra le vie Peucetia, Viterbo e Aristosseno al quartiere Japigia, dell'importo di € 3.430.000,00 CUP J94E13000360001	14 02	2018	3.430.000,00	Decreto di approvazione/impegno n. 0002571 del 26/06/2015, perfezionato con la sottoscrizione in data 31/08/2015 da parte del beneficiario del finanziamento dell'opera infrastrutturale approvata, il Ministero dello Sviluppo Economico – DG per gli incentivi alle imprese ha approvato il progetto n. 181	Appalto in corso	12/11/2018	17/08/2021	1.250,00 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
54	Realizzazione di una palestra con relativi servizi presso il Circolo Didattico CEP 1 al quartiere S.Paolo per l'importo di € 770.000,00 CUP J97B15000110009	04 02	2018	770.000,00	Civico Bilancio e mutuo dell'Istituto Credito Sportivo (570.00,00)	Appalto in corso	08/04/2019	30/09/2021	1.100,00 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
55	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 1	01 01	2018	75.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
56	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 2	01 01	2018	95.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
57	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 4	01 01	2018	95.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
58	Lavori di adeguamento normativo agli impianti elettrici di sicurezza e antincendio a servizio degli uffici comunali	01 05	2018	700.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	RANALDO
59	Opera pubblica per la mitigazione della pericolosità idraulica delle aree di lottizzazione del comparto Sant'Anna maglie 21 e 22	09 02	2018	2.701.417,38	Risorse comunitarie relative all'Asse V-Azione 5.1-POR Puglia 2014-2020	Atti di contabilità finale da approvare				Settore LL.PP.	CIAMMARRUSTI
60	Realizzazione Parco Urbano ex gasometro	09 02	2018 – 2019	2.000.000,00	Fondi ministeriali	Appalto in corso	-	-	125 €/mq	Settore LL.PP.	SILVESTRI
61	Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione via concilio vaticano ii – piazzetta dei papi - via J.F. Kennedy - viale De Laurentis CUP J96J10000200004	10 05	2018 /2019	520.000,00	Mutuo	Lavori in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO
62	Lavori di manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria e straordinaria alle componenti edili degli impianti sportivi	06 01	2018 -2019	900.000,00	Mutuo	Appalto in corso				Settore LL.PP.	LOMORO

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
63	Installazione di impianti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (servoscala e elevatori in generale) e per la manutenzione degli impianti elevatori a servizio delle scuole di pertinenza comunale	01 05	2018 -2019	800.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso - 1° attuativo				Settore LL.PP.	RANALDO
64	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori a servizio degli edifici di pertinenza comunale con destinazione non scolastica	01 05	2018 -2019	500.000,00	Civico bilancio	Lavori conclusi/approvata contabilità finale - 1° attuativo				Settore LL.PP.	RANALDO
65	Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, segnalamenti luminosi porti, luci di segnalazione degli ostacoli a volo (s.o.v.), impianti tecnologici installati nel territorio della città di Bari	10 05	2018 /2019	1.375.000,00	Civico Bilancio	Lavori conclusi/approvata contabilità finale				Settore LL.PP.	BAVARO
66	Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, correttiva a guasto e adeguamento normativo delle fontane monumentali e ornamentali, fontanine e beverini della città di Bari	09 02	2018 -2019 -2020	900.000,00	Mutuo/civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	BAVARO
67	Accordo Quadro lavori di nuova installazione e ampliamento della segnaletica stradale 2017/2019 Municipio 1	10 05	2018- 2020	405.000,00	Civico Bilancio	Lavori in corso	05/04/2019		0,75 € /mq	POS TRAFFICO	URBANO
68	Accordo Quadro lavori di nuova installazione e ampliamento della segnaletica stradale 2017/2019 Municipio 2	10 05	2018- 2020	378.000,00	Civico Bilancio	Lavori in corso				POS TRAFFICO	TROTTA
69	Accordo Quadro lavori di nuova installazione e ampliamento della segnaletica stradale 2017/2019 Municipio 3	10 05	2018- 2020	351.000,00	Civico Bilancio	Lavori in corso				POS TRAFFICO	SPERA
70	Accordo Quadro lavori di nuova installazione e ampliamento della segnaletica stradale 2017/2019 Municipio 4	10 05	2018- 2020	333.000,00	Civico Bilancio	Lavori in corso				POS TRAFFICO	CUTRONE
71	Accordo Quadro lavori di nuova installazione e ampliamento della segnaletica stradale 2017/2019 Municipio 5	10 05	2018- 2020	333.000,00	Civico Bilancio	Lavori in corso				POS TRAFFICO	ARBOREA
72	Lavori di adeguamento sottovia Giuseppe Filippo	10 05	2019	250.000,00	Finanziato con le risorse stanziare per il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Lavori in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO
	Intervento di riqualificazione ed estensione impianti Pubblica illuminazione e					Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro.					

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
73	Impianto di videosorveglianza in ottica Smart, in piazze, giardini, assi viari principali, ambiti urbani Omogenei smart (zone fiera, villaggio trieste ecc.) - Accordo quadro	10 05	2019	1.600.000,00	Finanziato con le risorse stanziare per il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Stipulato contratto attuativo Lavori in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO
74	Accordo Quadro - manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi della Città di Bari	09 02	2019	122.000,00 (importo terzo contratto attuativo)	Civico Bilancio	Stipulato terzo contratto attuativo				Settore LL.PP.	BAVARO
75	Realizzazione di una caserma per i Carabinieri all'interno dell'ex Manifattura Tabacchi dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 CUP J93J18000020004	01 05	2019	1.200.000,00	Avanzo di amministrazione	Lavori in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
76	Lavori di manutenzione agli impianti tecnologici a servizio del mercato generale (M.O.I.) e dei mercati rionali di pertinenza comunale dell'importo complessivo di € 500.000,00 CUP J92F19000000004	14 02	2019	350.000,00	Oneri di urbanizzazione	Lavori in corso. Istruttoria per affidamento 2° contratto attuativo in corso.				Settore LL.PP.	RANALDO
77	Riqualificazione del giardino Peppino Impastato sito al Quartiere Catino a Bari S. Spirito	09 02	2019	1.175.000,00	PON Metro	Appalto Concluso	10/06/2019	30/04/2021	53,41 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
78	Riqualificazione di Piazza Diaz a Ceglie del Campo	01 05	2019	350.000,00	PON Metro	Lavori in corso				Settore LL.PP.	LORETO
79	Sistemazione a verde e arredo urbano ad integrazione e sostituzione di quello esistente nel territorio del Municipio 2	01 01	2019	85.000,00	Mutuo	Lavori in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
80	Lavori di sistemazione verde e arredo urbano in piazza San Pietro - municipio 1	01 01	2019	80.000,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (80.000)	Appalto in corso Appalto in corso Appalto in corso Appalto in corso Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
81	Lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione e realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza Piazza Risorgimento	10 05	2019	150.000,00	Contributo Città metropolitana di Bari	Lavori in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO
82	Lavori di realizzazione ed ampliamento della pubblica illuminazione, integrata da impianti di videosorveglianza, e di installazione dei dispositivi di ingresso presso parco G. Paolo II al San Paolo	10 05	2019	900.000,00	Contributo Città metropolitana di Bari	Lavori in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO
83	Lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione e realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza via Ascianghi	10 05	2019	300.000,00	Contributo Città metropolitana di Bari	Lavori in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/m	Ripartizione/settore	POS/U.O.
84	Lavori di manutenzione delle componenti edili ed impiantistiche dei cimiteri di Bari e frazioni annualità 2019-2020 dell'importo di € 800.000,00 CUP J96D19000020004 CIG 810522319D	12 09	2019	800.000,00	Concessioni cimiteriali	Approvazione stato finale CA 1 e 2. CA 3 e4 in corso di esecuzione.				Settore LL.PP.	RANALDO
85	Riqualificazione Piazza Disfida di Barletta	01 05	2019 -2020	650.000,00	Fondi ministeriali	Appalto in corso	02/04/2019		300 €/mq	Settore LL.PP.	CIAVARELLA
86	Lavori di adeguamento normativo del campo di calcio denominato Mirko Variato al quartiere Japigia dell'importo complessivo di € 998.000,00 CUP J91E17000040005	06 01	2020	998.000,00	Mutuo istituto di credito sportivo pratica n. 459200 del 29/12/2016	Appalto in corso				Settore LL.PP.	RANALDO
87	Lavori complementari alla realizzazione del mercato giornaliero coperto sul suolo compreso tra le vie Peucetia, Viterbo e Aristosseno al quartiere Japigia dell'importo di € 600.000,00 CUP J99G18000040001	14 02	2020	€ 600.000,00	Oneri di urbanizzazione	Appalto in corso	16/06/2020	17/08/2021	1.333,33 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
88	Costruzione e manutenzione della rete radio a servizio del corpo di polizia municipale della Città di Bari dell'importo di € 1.500.000,00 CUP J92I19000000002	10 05	2020	€ 1.500.000	Contributo Statale POC METRO per costruzione e manutenzione della rete radio a servizio del Corpo di Polizia Municipale della Città di Bari	Lavori aggiudicati				Settore LL.PP.	BAVARO
89	Riqualificazione delle aree poste su via Crisanzio e via Martiri d'Otranto in corrispondenza del plesso scolastico VI circolo – San Giovanni Bosco e dell'Istituto Salesiano Redentore CUP J94E17000090001	08 01	2019	€ 1.200.000,00	Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Lavori chiusi	20/03/2019	01/06/2020	148 €/mq	Settore LL.PP.	SPECCHIO
90	Lavori di fornitura e posa in opera per l'incremento e miglioramento arredo urbano ed attrezzature ludiche	09 02	2018-2019	€ 200.000,00	Civico Bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCETTI
91	Interventi di manutenzione straordinaria programmata e non programmata alle componenti edilizie dello Stadio San Nicola	06 01	2019 2020-	€ 1.970.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	LOMORO
92	Lavori di manutenzione non programmata agli impianti tecnologici a servizio degli impianti sportivi di pertinenza comunale	06 01	2020-2022	€ 1.200.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	RANALDO
93	Lavori di manutenzione non programmata e pronto intervento agli impianti tecnologici a servizio dello Stadio San Nicola	06 01	2019 - 2020	€ 633.161,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	RANALDO
94	Lavori di adeguamento funzionale dello Stadio San Nicola mediante la sostituzione delle sedute delle due tribune principali e del settore ospiti	06 01	2019-2020	€ 950.000,00	Avanzo di amministrazione	Appalto in corso				Settore LL.PP.	RANALDO
95	Lavori di adeguamento normativo agli impianti elettrici di sicurezza e antincendio a servizio degli uffici comunali	01 05	2019-2020	€ 700.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	RANALDO

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estrema) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
96	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 1	01 01	2019	€ 95.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
97	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 2	01 01	2019	€ 95.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
98	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 3	01 01	2019	€ 95.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
99	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 4	01 01	2019	€ 95.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
100	Lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche, aree a verde e parchi gioco del Municipio 5	01 01	2019	€ 95.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
101	Lavori di riqualificazione dell'impianto elettrico alla parte est dello Stadio San Nicola mediante adeguamento gruppo elettrogeno da 650 Kva"	06 01	2019	€ 145.000,00	Avanzo di amministrazione	Appalto in corso				Settore LL.PP.	RANALDO
102	Installazione di impianti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (servoscala e elevatori in generale) e per la manutenzione degli impianti elevatori a servizio delle scuole di pertinenza comunale	01 05	2019-2020	€ 800.000,00	Civico bilancio	Lavori conclusi/approvata contabilità finale - 2° attuativo Lavori conclusi/approvata contabilità finale - 3° attuativo Affidati lavori per il 4° attuativo				Settore LL.PP.	RANALDO
103	Lavori di manutenzione agli impianti elevatori a servizio degli edifici di pertinenza comunale con destinazione non scolastica	01 05	2019 -2020	€ 500.000,00	Civico bilancio	Lavori conclusi/approvata contabilità finale - 2° attuativo Affidati lavori per il 3° attuativo				Settore LL.PP.	RANALDO
104	Progettazione partecipata degli interventi nell'area ex caserma Rossani (1° stralcio) – progetto esecutivo area a verde – parco urbano	01 05	2019	€ 1.700.000,00	Contributo statale	Appalto in corso				Settore LL.PP.	RANALDO
105	Lavori di manutenzione non programmata a chiamata alle componenti edilizie ed agli impianti tecnologici a servizio degli immobili comunali adibiti ad uffici, mercati ed altri usi ad eccezione di edifici destinati a scuola e residenza ubicati territorialmente nei municipi 1 – 2 – 3 – 4 – 5	01 05	2019 2020	€ 6.200.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	RANALDO

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
106	Accordo quadro biennale lavori di manutenzione e nuova posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale nelle Municipalità 1 - 3 e 5 degli spazi di sosta riservati	10 05	2019	99.995,84	Civico Bilancio	Lavori in corso	27/04/2021		0,45 €/mq	POS TRAFFICO	URBANO
107	Accordo quadro biennale lavori di manutenzione e nuova posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale nelle Municipalità 2 e 4 degli spazi di sosta riservati	10 05	2019	99.997,32	Civico Bilancio	Appalto in corso				POS TRAFFICO	TROTTA
108	Lavori di completamento per la realizzazione di impianto di controllo accessi del borgo antico della città di Bari, centrale di controllo, integrazione sottosistemi ZTL e TVCC	10 05	2019	185.467,32	Civico Bilancio	Appalto in corso				POS TRAFFICO	BAVARO
109	Lavori di riqualificazione energetica e di sicurezza degli impianti di condizionamento del tipo split system, termici e canne fumarie installati negli edifici di pertinenza comunale	01 05	2019 2020	€ 600.000,00	Civico bilancio	Appalto in corso				Settore LL.PP.	MAZZA
110	Accordo quadro annuale per i lavori di manutenzione degli impianti di videosorveglianza - Anno 2019 CIG 80714757E0 CUP J99G19000090005	10 05	2019	€ 500.000,00	Oneri di urbanizzazioni	Appalto in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO
111	Accordo quadro per lavori di riparazione e adeguamento impianti di videosorveglianza - 2° Annualità - CUP J98C18000030005 - CIG 77625345B3	10 05	2019	€ 950.000,00	Risorse stanziare per il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Appalto in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO
112	Smart Grid - Accordo quadro per la riqualificazione, manutenzione ed estensione in ambito smart degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza, wi-fi, controllo tecnologico - MUNICIPIO 1 - CUP J98C18000030005- CIG 8092992445	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Risorse stanziare per il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Appalto in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO
113	Smart Grid - Accordo quadro per la riqualificazione, manutenzione ed estensione in ambito smart degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza, wi-fi, controllo tecnologico - Municipio 2 - CUP J98C18000030005 - CIG 8093661C56	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Risorse stanziare per il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Appalto in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
114	Smart Grid - Accordo quadro per la riqualificazione, manutenzione ed estensione in ambito smart degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza, wi-fi, controllo tecnologico - CUP J98C18000030005 Municipio 3 - CIG 8093839F39	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Risorse stanziare per il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Appalto in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO
115	Smart Grid - Accordo quadro per la riqualificazione, manutenzione ed estensione in ambito smart degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza, wi-fi, controllo tecnologico - Municipio 4 CUP J98C18000030005 - CIG 8095096C89	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Risorse stanziare per il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Appalto in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO
116	Smart Grid - Accordo quadro per la riqualificazione, manutenzione ed estensione in ambito smart degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza, wi-fi, controllo tecnologico - Municipio 5 CUP J98C18000030005 CIG 8096303099	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Risorse stanziare per il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Appalto in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	BAVARO
117	Smart grid - Accordo quadro per l'estensione dell'impianto di telecontrollo dell'impianto di pubblica illuminazione - Città di Bari - CIG 8153769F06	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Risorse stanziare per il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Stipulato accordo quadro				Settore LL.PP.	BAVARO
118	Accordo quadro per i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione in Viale Giuseppe Tatarella dell'importo complessivo di € 250.000,00 CUP J92119000090001	10 05	2019	€ 250.000,00	Contributo statale assegnato con Decreto del direttore generale della direzione generale per gli incentivi alle imprese del ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 ex art. 30 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58	Appalto in corso				Settore LL.PP.	BAVARO
119	Lavori di riqualificazione per il miglioramento della circolazione stradale e la protezione delle utenze deboli delle strade del centro storico della città di Bari (quartiere San Nicola) CUP J97H19000440004	10 05	2019	€ 225.000,00	Civico Bilancio (proventi per concessioni edilizie e relative sanzioni per interventi di urbanizzazione primaria e secondaria accertati al capitolo di entrata 13330)	Appalto aggiudicato Lavori in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	ARBOREA
120	Accordo quadro - manutenzione ordinaria non programmata e straordinaria degli impianti di fogna bianca, degli impianti di irrigazione, degli impianti tecnologici dei sottopassi comunali	09 02	2019/2020	€ 999.500,00	Civico bilancio	Stipulato secondo contratto attuativo Approvata contabilità finale				Settore LL.PP.	BAVARO

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
121	Accordo quadro per l'esecuzione delle verifiche di sicurezza solai e controsoffitti, verifica di sicurezza strutturale, verifica di vulnerabilità sismica e compilazione delle schede di sintesi di "livello 1" o di "livello 2" degli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal comune di Bari	01 05	2019/2020	€ 1.113.000,00	Contributi del Piano casa ex art. 5, comma 3, L.R. 14/2009	Approvata contabilità finale per 1° annualità;				Settore LL.PP.	LOMORO
122	Lavori di riqualificazione per il miglioramento della circolazione stradale e la protezione delle utenze deboli delle strade del centro storico della città di Bari (quartiere San Nicola)	10 05	2019/2020	225.000,00	Civico Bilancio	Appalto in corso (aggiudicato)				Settore LL.PP.	ARBOREA
123	Accordo quadro per lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione di viale Giuseppe Tatarella, del raccordo giuseppe rossi e dei raccordi di viale Tatarella con la statale 16 bis. CUP: J92I20000020001 – CIG 8381754A34	10 05	2020	250.000,00	Intervento finanziato con contributo statale assegnato con decreto del capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020	Stipulato contratto attuativo Appalto in corso				Settore LL.PP.	BAVARO
124	Accordo quadro - manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, segnalamenti luminosi, luci di segnalazione degli ostacoli a volo (s.o.v.), impianti tecnologici installati nel territorio della città di Bari da realizzare mediante accordo quadro (anno 2021) CIG 83840733E9	10 05	2021	1.375.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori primo contratto attuativo Affidati lavori secondo contratto attuativo				Settore LL.PP.	BAVARO
125	Accordo quadro triennale dei lavori di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità e reperibilità, per interventi di emergenza, delle strade e marciapiedi nella città di Bari – Lotto n. 1 Municipio 1 (ANNO: 2021-2022-2023)	10 05	2021	€ 294.000,00 (attuativo 1)	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione accordo quadro Affidati lavori primo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA
126	Accordo quadro triennale dei lavori di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità e reperibilità, per interventi di emergenza, delle strade e marciapiedi nella città di Bari – Lotto n. 3 Municipio 3 (ANNO: 2021-2022-2023)	10 05	2021	€ 268.000,00 (attuativo 1)	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione accordo quadro Affidati lavori primo attuativo				Settore LL.PP.	SPERA
127	Accordo quadro triennale dei lavori di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità e reperibilità, per interventi di emergenza, delle strade e marciapiedi nella città di Bari – Lotto n. 4 Municipio 4 (ANNO: 2021-2022-2023)	10 05	2021	€ 259.000,00 (attuativo 1)	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione accordo quadro Affidati lavori primo attuativo				Settore LL.PP.	CUTRONE
128	Accordo quadro triennale dei lavori di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica incolumità e reperibilità, per interventi di	10 05	2021	€ 259.000,00 (attuativo 1)	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione accordo quadro				Settore LL.PP.	ARBOREA

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
128	emergenza, delle strade e marciapiedi nella città di Bari – Lotto n. 5 Municipio 5 (ANNO: 2021-2022-2023)	10 05	2021	1)	Civico bilancio	Affidati lavori primo attuativo				Settore LL.PP.	ARBOREA
129	videosorveglianza e dei servizi di gestione integrata. Accordo quadro per la costruzione e manutenzione della rete metropolitana in fibra ottica e radio a servizio delle utenze della città di Bari - CIG: 81158481A4 -Smart grid e connettività' infrastruttura di rete urbana a supporto del service hub, del sistema di videosorveglianza e dei servizi di gestione integrata. Accordo quadro per la costruzione e manutenzione della rete metropolitana in	10 05	2019	€ 1.000.000,00	Risorse stanziare per il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari	Stipulato accordo quadro				Settore LL.PP.	BAVARO
130	energetico degli infissi esterni della scuola primaria marco polo in palese bari dell'importo di euro 265.000,00. CUP J98G18000050004. Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico degli infissi esterni della scuola primaria marco polo in palese bari dell'importo di euro 265.000,00	402	2019	€ 265.000,00	Civico bilancio	Aggiudicato	01/08/2021	31/12/2021	350,00 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
131	Installazione di impianti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (servoscala e elevatori in generale) e per la manutenzione degli impianti elevatori a servizio delle scuole di pertinenza comunale	01 05	2021 -2023	693.344,50	Civico bilancio	In fase di espletamento gara				Settore LL.PP.	RANALDO
132	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori a servizio degli edifici di pertinenza comunale con destinazione non scolastica	01 05	2021-2023	289.327,00	Civico bilancio	In fase di espletamento gara				Settore LL.PP.	RANALDO
133	Lavori di riqualificazione delle fontane monumentali e ornamentali, fontanine e beverini della città di Bari dell'importo complessivo di Euro 900.000,00 per le annualità 2020 – 2022, che prevede in ordine alle modalità di scelta dell'operatore economico il ricorso all'accordo quadro, composto dagli elaborati in narrativa e agli atti del Settore LL.PP	09 02	2020-2022	900.000,00	Civico bilancio	Affidati i lavori per il 1° attuativo				Settore LL.PP.	BAVARO
134	ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 2 ANNI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE INSTALLATI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE 2019-2020 - CIG 797855932C	06 01	2019-2020	400.000,00	Civico bilancio	Affidati i lavori per il 1° attuativo				Settore LL.PP.	RANALDO

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
135	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo eccezionale non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari – 5 lotti(5 municipi) dell'importo massimo stimato complessivo di € 6.140.000,00 cup J96B19000070004 – Lotto 1 CIG 80919307E	04 02	2021	550.000,00	Civico bilancio	Appalto Concluso	06/08/2020	20/04/2021	2,50 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
136	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo eccezionale non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari – 5 lotti(5 municipi) dell'importo massimo stimato complessivo di € 6.140.000,00 cup J96B19000070004 – lotto 2 CIG 8108298B2C	04 02	2021	550.000,00	Civico bilancio	1 contratto attuativo in corso	03/02/2021	02/02/2022	3,60 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
137	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo eccezionale non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari – 5 lotti(5 municipi) dell'importo massimo stimato complessivo di € 6.140.000,00 cup J96B19000070004 – lotto 3 CIG 8108355A36	05 01	2021	100.000,00	Civico bilancio	4 contratto attuativo in corso	11/02/2021	14/04/2021	2,80 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
138	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo eccezionale non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari – 5 lotti(5 municipi) dell'importo massimo stimato complessivo di € 6.140.000,00 cup J96B19000070004 – lotto 3 CIG 8108355A36	05 01	2021	450.000,00	Civico bilancio	5 contratto attuativo in corso	10/06/2021	09/06/2022	2,85 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
139	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo eccezionale non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari – 5 lotti(5 municipi) dell'importo massimo stimato complessivo di € 6.140.000,00 cup J96B19000070004 – lotto 4 CIG 810837283E	05 01	2020	160.000,00	Civico bilancio	Appalto Concluso	03/08/2020	03/06/2021	2,65 €	Settore LL.PP.	MURGOLO

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
140	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo eccezionale non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari – 5 lotti(5 municipi) dell'importo massimo stimato complessivo di € 6.140.000,00 cup J96B19000070004 – lotto 4 CIG 810837283E	05 01	2020	100.000,00	Civico bilancio	4 contratto attuativo in corso	03/06/2021	02/10/2021	2,65 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
141	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo eccezionale non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari – 5 lotti(5 municipi) dell'importo massimo stimato complessivo di € 6.140.000,00 cup J96B19000070004 – lotto 4 CIG 810837283E	05 01	2021	210.000,00	Civico bilancio	5 contratto attuativo in corso	06/07/2021	05/07/2022	2,65 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
142	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo eccezionale non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari – 5 lotti(5 municipi) dell'importo massimo stimato complessivo di € 6.140.000,00 cup J96B19000070004 – lotto 5 CIG 81083917EC	05 01	2020	100.000,00	Civico bilancio	Appalto Concluso	03/03/2021	07/06/2021	2,55 €	Settore LL.PP.	MURGOLO
143	Accordo Quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo eccezionale non programmata e a chiamata agli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari – 5 lotti(5 municipi) dell'importo massimo stimato complessivo di € 6.140.000,00 cup J96B19000070004 – lotto 5 CIG 81083917EC	05 01	2021	110.000,00	Civico bilancio	5 contratto attuativo in corso	03/07/2021	02/07/2022	2,55 €	Settore LL.PP.	MURGOLO

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
145	Lavori ex art. 63 comma 5 D. Lgs. 50/2016, di allestimento area giochi, relativi all'intervento di riqualificazione delle aree poste su Via Crisanzio e Via Martiri d'Otranto, in corrispondenza del plesso scolastico VI circolo - San Giovanni Bosco e dell'Istituto Salesiano Redentore CUP J94E1700090001 - CIG 81530383CC	08 01	2020	€ 70.000,00	Civico bilancio Civico bilancio Civico bilancio	Da approvare contabilità finale Da approvare contabilità finale Da approvare contabilità finale				Settore LL.PP.	SPECCHIO
146	Lavori di manutenzione degli orologi comunali annualità 2020/2021, dislocati nei vari Municipi della Città di Bari CIG ZE12E474D2	01 01	2020	€ 11.019,08 € 11.019,08 € 11.019,08 € 11.019,08	Civico bilancio	Appena liquidato il secondo bimestre (aprile-maggio) Appena liquidato il secondo bimestre (aprile-maggio) Appena liquidato il secondo bimestre (aprile-maggio) Appena liquidato il secondo bimestre (aprile-maggio)				SETTORE LL.PP.	LORETO
147	Accordo quadro biennale per i lavori di manutenzione degli impianti semaforici della città di Bari 2020/2021	10 05	2020	1.240.000,00	Civico Bilancio	Appalto in corso	03/07/2020	14/06/2022	€ 7.561,00/impianto	POS TRAFFICO	ZONNO
148	L20016 - Accordo quadro per i lavori di rimozione impiantistica pubblicitaria di tipologia I presente sul territorio della città di Bari	10 05	2020	2.300.000,00	Civico Bilancio	Appalto in corso				POS TRAFFICO	PASCETTA
149	PN20012 - Accordo quadro annuale per lavori di nuova installazione, ampliamento e messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 1 - Annualità 2020	10 05	2021	93.952,20	Civico Bilancio	Aggiudicato				POS TRAFFICO	URBANO
150	PN20013 - Accordo quadro annuale per lavori di nuova installazione, ampliamento e messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 2 - Annualità 2020	10 05	2021	93.952,20	Civico Bilancio	Aggiudicato				POS TRAFFICO	TROTTA
151	PN20011 - Accordo quadro annuale per lavori di nuova installazione, ampliamento e messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 3 - Annualità 2020	10 05	2021	93.952,20	Civico Bilancio	Aggiudicato				POS TRAFFICO	SPERA
152	PN20014 - Accordo quadro annuale per lavori di nuova installazione, ampliamento e messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 4 - Annualità 2020	10 05	2021	93.952,20	Civico Bilancio	Aggiudicato				POS TRAFFICO	CUTRONE

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
153	PN20015 – Accordo quadro annuale per lavori di nuova installazione, ampliamento e messa in sicurezza della segnaletica stradale del territorio del Municipio 5 – Annualità 2020	10 05	2021	93.952,20	Civico Bilancio	Appalto in corso				POS TRAFFICO	ARBOREA
154	Accordo quadro per la fornitura e posa in opera per l'incremento e miglioramento dell'arredo urbano ed attrezzature ludiche e sportive – annualità 2020	09 02	2020	€ 120.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al primo contratto attuativo				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
155	Accordo quadro per la fornitura e posa in opera per l'incremento e miglioramento dell'arredo urbano ed attrezzature ludiche e sportive – annualità 2020	01 05	2020	€ 120.000,00	Patto per Bari - Contributo CMB per completamento della riqualificazione area ex Caserma Rossani (quartiere Carrassi)	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
156	Accordo quadro dei lavori di adeguamento normativo agli impianti elettrici di sicurezza e antincendio a servizio degli uffici comunali	01 05	2020	€ 250.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al primo contratto attuativo				Settore LL.PP.	RANALDO
157	Accordo quadro dei lavori di adeguamento normativo agli impianti elettrici di sicurezza e antincendio a servizio degli uffici comunali	01 05	2019	€ 350.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo				Settore LL.PP.	RANALDO
158	Accordo quadro dei lavori di manutenzione non programmata agli impianti tecnologici a servizio degli impianti sportivi di pertinenza comunale	06 01	2020	€ 400.00,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al primo contratto attuativo				Settore LL.PP.	RANALDO
159	Accordo quadro dei lavori di manutenzione non programmata e pronto intervento agli impianti tecnologici a servizio dello Stadio San Nicola	06 01	2020	€ 325.224,34	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo				Settore LL.PP.	RANALDO
160	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al municipio 1	01 01	2020	€ 95.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo				Settore LL.PP.	FIASCHETTI
161	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al municipio 2	01 01	2020	€ 95.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo				Settore LL.PP.	FIASCHETTI

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
162	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al municipio 3	01 01	2020	€ 95.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo				Settore LL.PP.	FIASCETTI
163	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al municipio 4	01 01	2020	€ 95.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo				Settore LL.PP.	FIASCETTI
164	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria e incremento arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al municipio 5	01 01	2020	€ 95.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al secondo contratto attuativo				Settore LL.PP.	FIASCETTI
165	Accordo quadro inerente i lavori di riqualificazione energetica e di sicurezza degli impianti di condizionamento del tipo split system, termici e canne fumarie installati negli edifici di pertinenza comunale	01 01	2020	€ 100.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Affidati lavori relativi al terzo contratto attuativo				Settore LL.PP.	MAZZA
166	Accordo quadro inerente i lavori di riqualificazione energetica e di sicurezza degli impianti di condizionamento del tipo split system, termici e canne fumarie installati negli edifici di pertinenza comunale	01 01	2020	€ 200.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Lavori relativi al secondo contratto attuativo in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	MAZZA
167	Accordo quadro di conduzione, incarico di terzo responsabile, fornitura di gasolio, manutenzione ordinaria e non programmata degli impianti di riscaldamento e condizionamento installati negli edifici di pertinenza comunale per la durata di due anni	01 01	2020	€ 560.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro Lavori relativi al primo contratto attuativo in corso di esecuzione				Settore LL.PP.	MAZZA
168	Accordo quadro inerente gli interventi di manutenzione straordinaria programmata e non programmata alle componenti edilizie dello Stadio San Nicola	06 01	2020	€ 150.000,0	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro				Settore LL.PP.	LOMORO
169	Interventi di completamento della riqualificazione dell'area ex caserma Rossani	01 05	2020	€ 540.000,00	Patto per Bari - Contributo CMB per completamento della riqualificazione area ex Caserma Rossani (quartiere Carrassi)	Appalto aggiudicato In fase di consegna lavori				Settore LL.PP.	RANALDO
170	Lavori di completamento di Piazzetta dei Papi a Poggiofranco	09 09	2020	€ 120.000,00	Civico bilancio	In fase di espletamento gara				Settore LL.PP.	LORETO

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/ml	Ripartizione/settore	POS/U.O.
171	Accordo quadro lavori di manutenzione non programmata a chiamata alle componenti edilizie ed agli impianti tecnologici a servizio degli immobili comunali adibiti ad uffici, mercati ed altri usi ad eccezione di edifici destinati a scuola e residenza – Municipio 1	01 05	2020	€ 180.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro				Settore LL.PP.	LOMORO
172	Accordo quadro lavori di manutenzione non programmata a chiamata alle componenti edilizie ed agli impianti tecnologici a servizio degli immobili comunali adibiti ad uffici, mercati ed altri usi ad eccezione di edifici destinati a scuola e residenza – Municipio 2	01 05	2020	€ 180.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro				Settore LL.PP.	LOMORO
173	Accordo quadro lavori di manutenzione non programmata a chiamata alle componenti edilizie ed agli impianti tecnologici a servizio degli immobili comunali adibiti ad uffici, mercati ed altri usi ad eccezione di edifici destinati a scuola e residenza – Municipio 3	01 05	2020	€ 180.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro				Settore LL.PP.	LOMORO
174	Accordo quadro lavori di manutenzione non programmata a chiamata alle componenti edilizie ed agli impianti tecnologici a servizio degli immobili comunali adibiti ad uffici, mercati ed altri usi ad eccezione di edifici destinati a scuola e residenza – Municipio 4	01 05	2020	€ 200.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro				Settore LL.PP.	LOMORO
175	Accordo quadro lavori di manutenzione non programmata a chiamata alle componenti edilizie ed agli impianti tecnologici a servizio degli immobili comunali adibiti ad uffici, mercati ed altri usi ad eccezione di edifici destinati a scuola e residenza – Municipio 5	01 05	2020	€ 180.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro				Settore LL.PP.	LOMORO
176	Accordo quadro lavori di manutenzione non programmata a chiamata alle componenti edilizie ed agli impianti tecnologici a servizio degli immobili comunali adibiti ad uffici, mercati ed altri usi ad eccezione di edifici destinati a scuola e residenza – Municipio 6	01 05	2020	€ 180.000,00	Civico bilancio	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro				Settore LL.PP.	LOMORO
177	programmata a chiamata alle componenti edilizie ed agli impianti tecnologici a servizio degli immobili comunali adibiti ad uffici, mercati ed altri usi ad eccezione di edifici destinati a scuola e	01 05	2020	€ 150.000,00	PON METRO - C.R. per interventi di riqualificazione dei laboratori urbani c/o ex mercato coperto di Via F. Crispi	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro				Settore LL.PP.	LOMORO
178	Accordo quadro lavori di manutenzione non programmata a chiamata alle componenti edilizie ed agli impianti tecnologici a servizio degli immobili comunali adibiti ad uffici, mercati ed altri usi ad eccezione di edifici destinati a scuola e residenza – Municipio 1	01 05	2020	€ 150.000,00	PON METRO - C.R. per interventi di riqualificazione dei laboratori urbani c/o ex mercato coperto di Via F. Crispi	Individuato operatore economico per la conclusione dell'accordo quadro				Settore LL.PP.	LOMORO
	Lavori di realizzazione del nuovo Stadio del	06 01	2020	€ 1.002.000,00	Civico bilancio	Appalto aggiudicato. In fase di					

	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice missione e programma	Anno di impegno fondi	Importo in Euro	Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Contributo Statale (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) per "Programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia e della città di Aosta" (cd. Bando Periferie)	Aggiornamento	Inizio Lavori	Fine Lavori	Costo al mq/m	Ripartizione/settore	POS/U.O.
179	Lavori di realizzazione del nuovo stadio del Rugby in località Catino	06 01	2020	€ 998.000,00	finanziamento concesso con DPCM del 22/12/2017, che sarà erogato dallo Sport e Salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A.)	Appalto aggiudicato in fase di consegna lavori				Settore LL.PP.	TORITTO
180	Manutenzione straordinaria lidi e spiagge comunali (2020-2021) - Primo contratto attuativo		2020	300.000,00 €	Permessi a costruire	Avviato 1° contratto attuativo	09/03/2021	in corso	9,56 €	Settore LL.PP.	RACIOPPI
181	Accordo Quadro di durata biennale per interventi di manutenzione, salvaguardia e riqualificazione delle alberature e del verde cittadino ricadenti nel Municipio 1 e nel Municipio 2		13/07/1905	175.000,00 €		Appalto in corso	25/11/2021	24/11/2022	1,90 €	Settore Giardini	TRAVERSA
182	Accordo quadro di durata biennale per la riqualificazione, incremento e salvaguardia delle alberature e del verde cittadino		2020	560.000 (lavori € 433.000 - somme a disposizione € 127.000)		Appalto in corso	24/06/2020		1,9 €/mq	Settore Giardini	TRAVERSA
183	Accordo quadro per interventi di manutenzione ordinaria finalizzata alla riqualificazione programmata di parco di Largo 2 Giugno per la durata di 3 anni		2020	1.100.000 (lavori € 858.000 - somme a disposizione € 252.000)		Appalto in corso	10/12/2020		11 €/mq	Settore Giardini	TRAVERSA